

1 - Proceed. Submit Native File

Authorisation to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order

**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**: ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

**PROJECT TITLE:** AMURSKY GAS PROCESSING PLANT

PROJECT NON-LICENSED UNITS

HOMEP KOHTPAKTA / AGPZ-900/0055

**CONTRACT NUMBER** 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА:

ИСПЫТАНИЙ (ДЛЯ МСОИВО)

DOCUMENT TITLE: FACTORY ACCEPTANCE TEST PROCEDURE

(FOR MPCMS)

HOMEP JOKYMEHTA / 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

КЛАСС ДОКУМЕНТА / DOCUMENT CLASS

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR: CPECC

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ПОСТАВЩИК / SUPPLIER: PJSC «GAZPROM AVTOMATIZATSIYA»

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ / PURCHASE ORDER (PO): P2AM-7-0001-01

HOMEP ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА / SUPPLIER DOCUMENT NUMBER: HOMEP РЕДАКЦИИ ПОСТАВЩИКА /

SUPPLIER DOCUMENT REVISION:

00

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ.

НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВЫПОЛНЕН НА ДВУХ ЯЗЫКАХ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ОБЕ ВЕРСИИ THIS DOCUMENT IS DUAL LANGUAGE. ENSURE BOTH VERSIONS ARE MODIFIED.

00	00	03-SEP-2019	IFU	MV	KA	DZ			
РЕД / REV	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ / CONTRACTOR REV	ДАТА / DATE	CTATYC / STATUS CODE	ПОДГ. / ВҮ	ПРОВ. / СНК	УТВ / APP	МИП УТВ / ЕМ АРР	УТВ / APP	УТВ / APP
РЕДАКЦИИ REVISIONS					РЖДЕН ПР <sup>.</sup> APPROVAL		CPECC YTB / APPROVAL	ГЕН. ПОДРЯДЧИК УТВ / GEN CONTRACTOR APPROVAL	



#### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 2 из 40 Page: 2 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ / REVISION DESCRIPTION SHEET

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ. / CONTRACTOR REV.	ПАРАГ. PARA.	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ REVISION DESCRIPTION
00	00		Выпущено для использования Issued for Use

### ПЕРЕЧЕНЬ УТОЧНЕНИЕ / HOLDS LIST

РЕД. REV.	РЕДАКЦИЯ ПОДРЯДЧИКОМ./ CONTRACTOR REV.	ПАРАГ. PARA.	ОПИСАНИЕ УТОЧНЕНИЕ HOLDS DESCRIPTION

ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ПРИВЯЗКА ЕГО СОДЕРЖАНИЯ К ДРУГИМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ І АВТОРИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В СПУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАТЕНТА,
ПРАВА НА ПРОМЫШЕННЫЙ ОГРАЗЕЦ ИЛИ ПРОМЕНТОГО СРЕАЗЕЦ НОВ ТОРЕДИЕТО И ОРЕДИЕТО И ПРОМЕНТОГО СРЕАЗЕЦИИ ПРОМЕНЕЛОГО СРЕАЗЕЦИЯ ПОТРЕБИЕТИИЯ ОГРАЗЕЦИЯ ПРОМЕНТОГО СРЕАЗЕЦИЯ ПОТРЕБИЕТИИЯ ОГРАЗЕЦИЯ ПОТРЕВИЕТИИЯ ОГРАЗЕЦИЯ ОГ



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 3 из 40 Page: 3 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

### **SIGNATURE PAGE:**

Утверждено генеральным подрядчиком: (Должность)	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved by General Contractor: (Position)
Утверждаю СРЕСС (Должность)	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved CPECC: (Position)
Менеджер по инженерному проектированию - МИП:	ИМЯ, ФАМИЛИЯ / FIRST NAME, LAST NAME ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved by Engineering Manager-EM
Утверждаю: Руководитель группы АСҮ	Дмитрий Зубков / Dmitry Zubkov ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Approved: Team leader
Проверено/Рассмотрено: Руководитель группы проекта	Кирилл Абрамов / Kirill Abramov ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Checked/Reviewed: Team leader
Разработано: Гларныи специалисt проекtа	Михаил Васильев / Mikhail Vasilev ПОДПИСЬ / SIGNATURE	Author: Chief project specialist



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 4 из 40 Page: 4 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

## AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### Содержание

1		Цель	7
2		Объем	7
	2.1	Местоположение	7
	2.2	Проектная документация и документация по заводским приемосдаточным испытаниям	8
3		Отчет о предварительных заводских приемочных испытаниях	10
4	4.1	Расхождения, обнаруженные во время заводских приемочных испытаний Ведомость дефектов	
	4.2	Приостановка/продолжение/перезапуск заводских приемочных испытаний	10
5	5.1	Роли и ответственность во время заводских приемочных испытанийИнженер проекта	
	5.2	Инженер по аппаратным средствам	11
	5.3	Менеджер проекта	11
	5.4	Техник или инженер по проведению заводских приемочных испытаний	11
	5.5	Контролер качества	11
	5.6	Заказчик / представитель	11
6	6.1	Проверка шкафаОбщая информация	
	6.2	Обзор результатов производственных испытаний шкафа	12
	6.3	Визуальный осмотр шкафа	12
7	7.1	Методики проведения заводских приемочных испытаний	
	7.2	Общая информация об испытаниях	14
	7.3	Вход подачи питания	15
	7.4	Модуль интерфейса	16
	7.5	Методика испытаний радиальных вибрационных каналов с выходами регистраторов и сигналами без блокировки	16
	7.6	Коммуникационный шлюз Modbus и ОРС	17
	7.7	Процедура испытаний для релейных каналов	17
	7.8	Проверка конфигурации System 1	18
	7.9	Методика испытаний портативного сборщика данных SCOUT220IS	18



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

### Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 5 из 40 Page: 5 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

## AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

7	7.10	Проверка лицензии System 11	8
8	E	Зедомость результатов заводских приемочных испытаний	8
9	7	/частники заводских приемочных испытаний1	9
10	E	Зедомость дефектов2	0
11	F	Результаты испытаний и их регистрация2	1
12	J	Пист с подписями о проведении заводских приемочных испытаний2	3
1	F	Purpose24	4
2	9	Scope2	4
2	2.1	Location2	4
2	2.2	Project and FAT Documents2	5
3	F	Pre-FAT Report2	7
4	[	Discrepancies Found During FAT2	7
4	1.1	Punch List2	7
4	1.2	FAT Suspension/Resumption/Restart2	7
5	F	Roles & Responsibility during FAT2	7
5	5.1	Project Engineer2	7
į	5.2	Hardware Engineer2	7
	5.3	Project Manager2	7
į	5.4	FAT Technician or Engineer2	7
į	5.5	Quality Controller2	8
į	5.6	Customer / Representative	8
6	(	Cabinet Inspection2	9
6	5.1	General Information29	9
6	5.2	Cabinet Manufacturing Test Review2	9
(	5.3	Cabinet Visual Inspection2	9
7	F	AT Test Procedures3	1
7	7.1	Test Equipment3	1
-	7.2	General Testing Information	1
7	7.3	Power Supplies Input3	2
7	7.4	Interface Module3	3
-	7.5	Test Procedure for Radial Vibration Channels with Recorder Outputs and Non-Latching Alarms.3.	3
-	7.6	Modbus and OPC Communication Gateway3	4



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

### Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 6 из 40 Page: 6 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

## AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

7.	.7	Test Procedure for Relay Channels	34
7.	.8	System1 Configuration Check	34
7.	.9	Test Procedure for Portable Data Collector SCOUT220IS	35
7.	.10	System1 License Verification	35
8	FA	AT Progress Sheet	35
9	FA	AT Participants	36
10	Pι	unch Log	37
11	Te	est Results and Sign Off	38
12	FA	AT Sign-off Sheet	40



Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

> Редакция / Revision: 00

Страница: 7 из 40 Page: 7 of 40

#### ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

#### 1 ЦЕЛЬ

Заводские приемосдаточные испытания проводятся для того, чтобы продемонстрировать, что система мониторинга состояния основного и вспомогательного оборудования (МСОиВО) удовлетворяет требованиям, определенным в проектной документации. Они также подтверждают, что функции аппаратных средств и программного обеспечения, указанные на проектных чертежах и документах GE (которые разрабатываются на основании технических заданий заказчика), реализуются надлежащим образом.

#### 2 ОБЪЕМ

Заводские приемосдаточные испытания включают следующее:

- Проверка и испытания шкафа
- Испытания контура BN2300
- Тестирование программного обеспечения и проверка конфигурации System1 на серверах S1
- Тестирование сбора и передачи данных с помощью Портативного Сборщика Данных

Энергия в систему подается до начала заводских приемочных испытаний. Любые несоответствующие элементы, обнаруженные во время заводских приемочных испытаний, вносятся в Ведомость дефектов. В начале и в конце каждого дня будет проводиться краткое неофициальное ежедневное совещание, посвященное достигнутым результатам и наблюдаемым проблемам, если таковые имеются.

Подписанная процедура ЗПИ с пометками сформирует протоколы испытаний ЗПИ (отчет ЗПИ) вместе с соответствующими документами испытаний и списком недочётов

### Местоположение

GE Oil & Gas M&C Akácos, Building F2 East Gate Business Park Fót 2151 Hungary (Венгрия)



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 8 из 40 Page: 8 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

## 2.2 Проектная документация и документация по заводским приемосдаточным испытаниям

Номер документа	Название
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.V0-0001	Системный шкаф МСОиВО 1-30-JMCC-0001 Чертежи общего вида
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.SB-0001	Системный шкаф МСОиВО 1-30-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.SP-0001	Шкаф системный МСОиВО 1-30-JMCC-0001 Перечень элементов
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.V0-0001	Системный шкаф МСОиВО 2-30-JMCC-0001 Чертежи общего вида
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.SB-0001	Системный шкаф МСОиВО 2-30-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.SP-0001	Шкаф системный МСОиВО 2-30-JMCC-0001 Перечень элементов
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0001	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMCC-0001 Чертежи общего вида
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0001	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMCC-0001 Схема электрическая принципиальная
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0001	Шкаф системный МСОиВО 1-60-JMCC-0001 Перечень элементов
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0002	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMMC-0001 Чертежи общего вида
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0002	Шкаф системный МСОиВО 1-60-JMCC-0002 Перечень элементов
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0002	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMMC-0001 Схема электрическая принципиальная
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0003	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMMC-0002 Чертежи общего вида
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0003	Системный шкаф МСОиВО 1-60-JMMC-0002 Схема электрическая принципиальная
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0003	Шкаф системный МСОиВО 1-60-JMCC-0003 Перечень элементов
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-S4-0001	Схемы сетей/присвоение IP-адресов (для МСОиВО)



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 9 из 40 Page: 9 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4-S4-0001	Таблица соединений (для МСОиВО)
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4-S4-0001	Таблица соединений (для МСОиВО)
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-S1-0001	Чертеж системной архитектуры (для МСОиВО)
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-LB-0001	Ведомость материалов (ВОМ) (для МСОиВО)
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001	Методика проведения заводских приемочных испытаний (для МСОиВО)
Приложение к данному документу	Список Modbus
Приложение к данному документу	Список ОРС
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.S4-0001	Таблица соединений и подключений (для МСОиВО)

Эти документы будут утверждены (ревизия 00 или выше), распечатаны для ЗПИ и заверены печатью "FAT Master Copy" (Оригинал для ЗПИ).



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 10 из 40 Page: 10 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 3 ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Целью предварительных заводских приемочных испытаний является обеспечение надлежащего функционирования системы до начала заводских приемочных испытаний, а также определение и исправление любых несоответствий до начала заводских приемочных испытаний.

Отчет о предварительных заводских приемочных испытаниях будет представлен на организационном собрании по заводским приемосдаточным испытаниям.

## 4 <u>РАСХОЖДЕНИЯ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ</u> ИСПЫТАНИЙ

### 4.1 Ведомость дефектов

Элементы в ведомости дефектов будут отслеживаться с помощью таблицы в формате Excel, созданной во время проведения заводских приемочных испытаний. Заключительная ведомость будет прилагаться к Отчету о заводских приемочных испытаниях. Все элементы Ведомости дефектов должны быть устранены во время заводских приемочных испытаний или до отгрузки продукции. Для элементов, не устраненных во время заводских приемочных испытаний, свидетельство о выполнении должно направляться заказчику или определены как переносимые работы, которые должны быть закончены на площадке..

### 4.2 Приостановка/продолжение/перезапуск заводских приемочных испытаний

Если во время заводских приемочных испытаний обнаруживают расхождение, работы по расхождению не выполняются до их утверждения и санкционирования для выполнения клиентом/конечным пользователем. Если несоответствие не может быть устранено в течение определенного времени, будут обсуждаться дальнейшие действия и одно из следующих действий будет выполнено в зависимости от характера и влияния проблемы.

### 4.2.1 Приостановка испытаний

Если принято решение о том, что дальнейшие испытания не могут проводиться, пока не будет разрешена проблема, испытания приостанавливают.

### 4.2.2 Продолжение испытаний

Влияние проблемы ограничено только до одного испытуемого элемента или является менее серьезным, так что испытания можно продолжать от момента обнаружения расхождения. Разработка решения проблема продолжается параллельно испытаниям и демонстрируется по готовности.

## 5 <u>РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ</u> ИСПЫТАНИЙ

### 5.1 Инженер проекта

- Общий технический владелец всего проекта
- Контроль проектной документации и основной документации заводских приемочных испытаний
- Ведущий специалист по испытаниям системы
- Может составлять Ведомость дефектов



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 11 из 40 Page: 11 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 5.2 Инженер по аппаратным средствам

- Ответственность за чертежи и конечное исполнение шкафа
- Контроль основной документации заводских приемочных испытаний шкафа
- Вспомогательные испытания шкафа
- Может составлять Ведомость дефектов

### 5.3 Менеджер проекта

- Ответственность за коммерческий аспект проекта и необходимые задания на внесение изменений
- Ведет график заводских приемочных испытаний, план и Ведомость дефектов
- Координирует график строительных работ и требования к отгрузке после производства
- Может составлять Ведомость дефектов

### 5.4 Техник или инженер по проведению заводских приемочных испытаний

- Ответственность за все испытательное оборудование и за моделирование сигналов
- Ответственность за настройку системы для проведения испытаний
- Подотчетен Инженеру проекта

### 5.5 Контролер качества

- Проверяет все представленные методики и документацию
- Просматривает документы
- Контролирует ход исполнения проекта
- Контролирует выполнение работ
- Обеспечивает соответствие технологического процесса
- Обеспечивает соблюдение графика выполнения проекта и удовлетворение заказчика

### 5.6 Заказчик / представитель

- Имеет право присутствовать при проведении заводских приемочных испытаний и подтверждать функционирование системы
- Гарантирует, что проект соответствует спецификациям проекта и соответствующим стандартам заказчика.
- Подписывает результаты заводских приемочных испытаний.



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 12 из 40 Page: 12 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 6 ПРОВЕРКА ШКАФА

### 6.1 Общая информация

Стандартные после производственные испытания проводятся до поступления шкафа для заводских приемочных испытаний. Данные испытания включают в себя проверку механической компоновки, проверку натяжения проводов, проверку проводки (включая маркировку и целостность), испытания изоляции высоким напряжением на всей проводке питания, функциональные испытания всех установленных компонентов и т.д. По завершении этого сохраняются данные тестов на обеспечение качества, которые будут доступны для просмотра заказчику после сборки шкафа.

### 6.2 Обзор результатов производственных испытаний шкафа

Форму проверки испытаний (данные обеспечения качества) рассматривают в ходе после производственных испытаний с участием заказчика. Форма и сопутствующие проверки проводятся производственным отделом Bently Nevada после завершения сборки шкафа.

### 6.3 Визуальный осмотр шкафа

Рассматривают механические схемы и схемы проводки шкафа на чертежах шкафа. Это представляет собой общую проверку шкафа.

Элемент №	Тема	Проверка
1	Конструкция шкафа	Размеры шкафа соответствуют утвержденным чертежу и/или спецификации
		Цвет шкафа в соответствии с утвержденными чертежом и/или спецификацией (внутренний, внешний, цоколь)
		Дверь открывается в соответствии с утвержденным чертежом и/или спецификацией
		Компоненты/материалы шкафа соответствуют утвержденному чертежу
		Замки на двери установлены правильно и надежно закреплены
		Карман для документов установлен правильно и надежно закреплен
		Подъемные болты или стенные кронштейны установлены
		правильно и надежно закреплены
		Все клеммные блоки оснащаются концевыми пластинами,
		концевыми блокираторами и маркерами группы
		Автоматический выключатель имеет правильный класс согласно
		чертежам распределения мощности
		Защита терминала питания от сети надежно закрепленным акриловым кожухом
		Шины/опоры стандарта DIN установлены правильно и надежно закреплены
		Кабели нужного размера и цвета проложены правильно и надежно закреплены.
		Защитное заземление сети переменного тока и заземление цепи
		оборудования установлены правильно и надежно закреплены
		Пластины сальника (снизу/сверху) установлены правильно и надежно закреплены
		Опорные пластины и кронштейны установлены правильно и надежно закреплены



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 13 из 40 Page: 13 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

2	Прокладка	Все кабельные клеммы полукны иметь правильный размер и тил
	проводки	Все кабельные клеммы должны иметь правильный размер и тип наконечника
		Цветовой код проводки соответствует утвержденным чертежу и/или
		спецификации
		Размеры кабелей соответствуют утвержденным чертежу и/или
		спецификации
		Тип, размер и цвет клеммных блоков соответствуют утвержденным чертежу и/или спецификации
		Маркеры клемм соответствуют утвержденному чертежу
		Кабельные маркеры/муфты соответствуют утвержденному чертежу
		Надписи на кабельных маркерах/муфтах легко читаются
		Цвет проводки предусмотрен в соответствии с утвержденным чертежом
		Защитное заземление сети переменного тока и заземление цепи
		оборудования разделены правильно
		Двери, пластины сальников и установочные пластины надлежащим
		образом прикреплены к защитному заземлению сети переменного
		тока
		Соответствующее разделение клеммных блоков соответствует
		утвержденному чертежу
		Загрузка кабельных каналов соответствует спецификации
		Проводка различных уровней напряжения разделена надлежащим образом
3	Маркировка/	Размеры и местоположения бирок с гравировкой соответствуют
	бирка	утвержденному чертежу
	Опрки	Предупредительные бирки установлены на
		размыкателе/изоляторах в защитном листе акрилового кожуха
		Бирки закреплены на вентиляторе
		Бирки закреплены на размыкателе и клеммных блоках
		Метки/бирки устройства и монитора установлены и соответствуют
		утвержденному чертежу
4	4 Сигналы	Проверьте контакт передачи сигналов датчиков температуры
		Проверьте контакт передачи сигналов сбоя вентилятора
		Проверьте контакт передачи сигналов сбоя питания
		Отказ выключателя
		Контакт сигнализации открытия двери
1		Отключение главного размыкателя
	1	1



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 14 из 40 Page: 14 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7 МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

### 7.1 Испытательное оборудование

Общее испытательное оборудование

- Генератор функций/устройство моделирования сигналов
- Цифровой мультиметр
- Соединительные кабели и/или адаптеры соединительных кабелей
- Программное обеспечение для установки конфигурации устройства мониторинга Bently Nevada
- Портативный Сборщик данных Scout 220IS

### 7.2 Общая информация об испытаниях

- См. все уравнения, используемые для расчета вводных данных, в разделах проверки в соответствующих руководствах BN2300.
- Вся испытательная проводка должна быть проложена через клеммные блоки.
- Испытания должны проходить только активные каналы.
- Таблицы соединений используются для регистрации подробных результатов испытаний. Если результаты испытаний соответствуют ожиданиям, соответствующий раздел таблицы соединений должен быть подсвечен или отмечен.
- Используемый экран проверки представляет собой программное обеспечение для установки конфигурации устройства мониторинга Bently Nevada.



AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Номер Контракта / Contract Number :

Редакция / Revision: 00

Страница: 15 из 40 Page: 15 of 40

### ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

#### 7.3 Вход подачи питания

Элемент №	Испытание	Проверка
1		Убедитесь в том, что оба источника питания ВКЛЮЧЕНЫ
2	Изолятор/размыкатель линии подачи питания  [первичный (ИБП1) и вторичный)  ИБП2	ОТКЛЮЧИТЕ первичный (ИБП1) размыкатель линии подачи питания. Убедитесь в том, что подключенная нагрузка ОТКЛЮЧЕНА
3		ВКЛЮЧИТЕ первичный (ИБП1) размыкатель линии подачи питания. Убедитесь в том, что подключенная нагрузка ВКЛЮЧЕНА
4		ОТКЛЮЧИТЕ вторичный (ИБП2) размыкатель линии подачи питания. Убедитесь в том, что подключенная нагрузка ОТКЛЮЧЕНА
5		ВКЛЮЧИТЕ вторичный (ИБП2) размыкатель линии подачи питания. Убедитесь в том, что подключенная нагрузка ВКЛЮЧЕНА



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 16 из 40 Page: 16 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.4 Модуль интерфейса

Элемент №	Испытание	Проверка	
1	Воспользуйтесь программным обеспечением для установки конфигурации устройства мониторинга Bently Nevada для подключения устройства.	Проверьте возможность загрузки и скачивания конфигурации в устройство и с него.	

## 7.5 Методика испытаний радиальных вибрационных каналов с выходами регистраторов и сигналами без блокировки

Элемент №	Испытание	Проверка	
1	Подключите устройство моделирования входных сигналов к клеммным блокам, соответствующим каналу, проходящему испытания.	Состояние канала должно измениться на «ОК» на экране проверки.	
2	Отрегулируйте входящий сигнал для получения показания ниже уровней уставки Оповещения и Опасности.	С помощью экрана проверки удостоверьтесь в том, что указанное значение не содержит обозначения сигнала.	
3	Проверьте амплитуду силы тока на выходе из регистратора.	Измеренное значение на выходе должно быть пропорциональным	
4	Отрегулируйте сигнал на входе так, чтобы амплитуда превышала только уровень уставки Оповещения/Сигнала1.	С помощью экрана проверки удостоверьтесь в том, что цвет индикатора значения сменяется с зеленого на желтый после указанной задержки Сигнала1.	
5	Проверьте амплитуду силы тока на выходе из регистратора.	Измеренное значение на выходе должно быть пропорциональным	
6	Отрегулируйте сигнал на входе так, чтобы амплитуда превышала только уровень уставки Оповещения/Сигнала2.	С помощью экрана проверки удостоверьтесь в том, что цвет индикатора значения сменяется с желтого на красный после указанной задержки Сигнала2 и что включается соответствующее реле (если применимо)	
7	Проверьте амплитуду силы тока на выходе из регистратора.	Измеренное значение на выходе должно быть пропорциональным	
8	Доведите сигнал на входе до уровня ниже уставки Опасности/Сигнала2, но выше уставки Оповещения/Сигнала1.	Удостоверьтесь в том, что Опасность/Сигнал2 сброшен.	
9	Доведите сигнал на входе до уровня ниже уставки Оповещения/Сигнала1.	Удостоверьтесь в том, что Оповещение/Сигнал1 сброшен.	
10	Отключите сигнал.	Удостоверьтесь в том, что состояние канала становится «Не ОК»	



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 17 из 40 Page: 17 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.6 Коммуникационный шлюз Modbus и OPC

### 7.6.1 Условия испытания

### 7.6.1.1 Оборудование

Испытания проводится с помощью компьютера и программного обеспечения, способных моделировать Основное устройство Modbus.

### 7.6.1.2 Настройка экрана проверки (настройка программного обеспечения)

Основное программное обеспечение для моделирования Modbus используется для просмотра и проверки содержания реестров.

### 7.6.2 Методика испытаний коммуникационного шлюза Modbus

### 7.6.2.1 Проверка параметров порта и коммуникации

Действительный ответ на запрос от основного программного обеспечения для моделирования Modbus подтверждает, что параметры коммуникационного порта верны.

### 7.6.2.2 Проверка реестров

Блоки реестра 45000-45500 (беззнаковое целое число) и 46000-46530 (с плавающей запятой) зарезервированы для пользовательских конфигураций. Программное обеспечение для установки конфигурации устройства мониторинга Bently Nevada используется для создания/ программирования BN2300 для пользовательских карт реестра. Проведите испытания реестров с настраиваемой конфигурацией путем направления известного входного сигнала в канал, который соответствует проходящему испытания реестру. Просмотрите данные на экране верификации. Данная процедура является наиболее эффективной при проведении в сочетании с проверками контуров канала BN2300.

Register blocks 45000 to 45500 (unsigned integer) and 46000 to 46530 (floating point) are reserved for custom configurations. The Bently Nevada Monitor Configuration software is used to create/program the BN2300 for custom register maps. Test configurable registers by supplying a known input signal to the channel that corresponds to the register being tested. View the data on the verification screen. This procedure is most efficient when performed in conjunction with BN2300 channel loop checks.

### 7.6.3 Связь ОРС

Тестирование выполняется на компьютере сервера S1 и программном обеспечении S1 EVO. Убедитесь, что все элементы из списка ОРС настроены. Тестируйте каналы с помощью ОРС симулятора и проверяйте значения

### 7.6.4 Документация

Если канал демонстрирует прогнозируемые действия, должны быть отмечены соответствующие разделы Таблицы соединений.

### 7.7 Процедура испытаний для релейных каналов

Проверьте релейные каналы, форсируя сигналы тревоги от мониторов, которые обеспечивают входы для логики привода реле сигнализации, за которую проголосовали 2002. Проверяйте только те каналы, которые активны и настроены.

Следующие измерения проводятся для проверки того, что реле изменило состояние.



#### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 18 из 40 Page: 18 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

- Под напряжением и без состояния тревоги
- Под напряжением и в соостоянии тревоги

Если канал работает должным образом, соответствующие разделы таблицы подключений будут помечены.

### 7.8 Проверка конфигурации System 1

- 7.8.1 Проверьте, чтобы технологические линии оборудования точно соответствовали схемам трубопроводов и КИП оборудования.
- 7.8.2 Проверьте, чтобы каналы были нанесены на схемы технологических линий оборудования
- 7.8.3 Программное обеспечение клиента синхронизации времени NTP включено в комплект. Убедитесь в том, что оно установлено на сервере предприятия.

### 7.9 Методика испытаний портативного сборщика данных SCOUT220IS

- Создайте маршрут сбора данных для каждой технологической линии оборудования на сервере System 1
- Включите виброанализатор SCOUT и мобильное устройство (смартфон) и выполните соединение с сервером System 1, чтобы передать созданный маршрут
  - Проведите сбор данных по одной точке
  - Загрузите данные в System 1 и убедитесь, что измерение отображается в System 1

### 7.10 Проверка лицензии System 1

Получите отчет о лицензии с сервера лицензирования в System 1 и удостоверьтесь в том, что он лицензирован.

### 8 ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Испытание	Состояние	Примечания
Визуальный осмотр шкафа		
Проверка подачи питания		
Проверка BN2300		
Моделирование входного сигнала		
Реле событий		
Проверка ведомости материалов		
Проверка конфигурации System 1		
Портативный сборщик данных SCOUT220IS		



НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 19 из 40 Page: 19 of 40

### 9 УЧАСТНИКИ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Имя печатными буквами	Фамилия и инициалы от руки	Компания	Должность	Дата



НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT
NON LICENSED UNITS

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 20 из 40 Page: 20 of 40

### 10 ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Все ведомости дефектов должны быть введены на странице Smartsheet на основе таблицы Excel (см. на Smartseet.com). После завершения составления Ведомости дефектов ее можно экспортировать в таблицу Excel для распечатки и подписания. Файл создает Руководитель технологической группы, который предоставляет доступ к файлу членам проектной группы в GE. Каждому элементу Ведомости дефектов должна быть выделена одна строка в данном списке с уникальным идентификационным номером записи.



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 21 из 40 Page: 21 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 11 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ

Поля для отметок, указанные ниже, должны использоваться на каждом соответствующем этапе заводских приемочных испытаний.

Версия программного обеспечения для установки конфигурации Bently Nevada:

	<u>OTMerka</u>
1-30-JMCC-0001 Проверка шкафа:	Пройдено
Проверки контуров устройства мониторинга BN2300:	Пройдено
Peecтры Modbus BN2300:	Пройдено
Все используемые стандартные значения определены:	Пройдено
Проверка конфигурации System 1	Пройдено
Графика	Пройдено
Общие результаты испытаний:	Пройдено
2-30-JMCC-0001	
Проверка шкафа:	Пройдено
Проверки контуров устройства мониторинга BN2300:	Пройдено
Peecтры Modbus BN2300:	Пройдено
Все используемые стандартные значения определены:	Пройдено
Проверка конфигурации System 1	Пройдено
Графика	Пройдено
Общие результаты испытаний:	Пройдено



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 22 из 40 Page: 22 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

## AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

1-60-J	МСС-0001 Проверка шкафа:	Пройдено
	Проверки контуров устройства мониторинга BN2300:	Пройдено
	Реестры Modbus BN2300:	Пройдено
	Все используемые стандартные значения определены:	Пройдено
	Проверка конфигурации System 1	Пройдено
	Графика	Пройдено
	Общие результаты испытаний:	Пройдено
1-60-J	МСС-0002 Проверка шкафа:	Пройдено
	Проверки контуров устройства мониторинга BN2300:	Пройдено
	Реестры Modbus BN2300:	Пройдено
	Все используемые стандартные значения определены:	Пройдено
	Проверка конфигурации System 1	Пройдено
	Графика	Пройдено
	Общие результаты испытаний:	Пройдено
1-60-J	MCC-0003	
	Проверка шкафа:	Пройдено
	Проверки контуров устройства мониторинга BN2300:	Пройдено
	Реестры Modbus BN2300:	Пройдено
	Все используемые стандартные значения определены:	Пройдено
	Проверка конфигурации System 1	Пройдено
	Графика	Пройдено
	Общие результаты испытаний:	Пройдено



Название

проекта

### ПРОЦЕДУРА ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ДЛЯ МСОиВО) FACTORY ACCEPTANCE TEST PROCEDURE (FOR MPCMS)

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 23 из 40 Page: 23 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 12 ЛИСТ С ПОДПИСЯМИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАВОДСКИХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Амурский Газоперерабатывающий Завод

Следующие представители подтвердили, что все испытания были проведены согласно методикам, указанным в настоящем документе. Все несоответствия были устранены или были четко указаны меры по устранению несоответствий до отгрузки.

	№ проекта GE	6RU-613001647	№ заказа на закупку:	AGPZ-900/0055	
	Заказчик	ПАО «Газпром автомат	гизация»		
	Конечный пользователь	ООО «Газпром перераб	ботка Благовещен <sup>,</sup>	ск»	
Пс	одпись	I	Лмя печатными бук <b>е</b>	зами Дата	
Пс	одпись	l	∕Імя печатными бук <b>є</b>	вами Дата	
Пс	одпись	l	Лмя печатными бук <b>г</b>	ами Дата	
Пс	ЭДПИСЬ	I	∕Iмя печатными буке	зами Дата	

Перечень устранения несоответствий позволяет GE готовить материал к отгрузке.



#### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 24 из 40 Page: 24 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 1 PURPOSE

The FAT is performed to demonstrate that MPCMS (Machine Protection Condition Monitoring System) satisfies the requirements defined in the Project documentation. It also verifies that hardware and software functionality specified in the GE's Engineering drawings and documents (which are developed, based on the customer design inputs) is properly implemented.

### 2 SCOPE

The FAT consists of:

- Cabinet Inspection and Testing
- BN2300 Loop Testing
- Software Testing and verification of System1 configuration on the S1 Servers
- Data measurement and transfering test of Portable Data Collector measurements

The system shall be energized before the start of FAT. Any non-conforming item discovered during FAT will be recorded on the Punch List. Towards the starting and end of each day, a brief informal daily progress meeting will be held to discuss the progress achieved and problems observed, if any. The signed and marked up FAT Procedure will form the test records of the FAT (FAT Report) along with the associated test documents and Punch List.

#### 2.1 Location

GE Oil & Gas M&C Akácos, Building F2 East Gate Business Park Fót 2151 Hungary (Венгрия)



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 25 из 40 Page: 25 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 2.2 Project and FAT Documents

Document Number	Title
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.V0-0001	1-30-JMCC-0001
	General view drawings
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.SB-0001	1-30-JMCC-0001
	Electrical circuits
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4.SP-0001	1-30-JMCC-0001
	List of Elements
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.V0-0001	2-30-JMCC-0001
	General view drawings
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.SB-0001	2-30-JMCC-0001
	Electrical circuits
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.SP-0001	2-30-JMCC-0001
	List of Elements
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0001	1-60-JMCC-0001
	General view drawings
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0001	1-60-JMCC-0001
	Electrical circuits
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0001	1-60-JMCC-0001
	List of Elements
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0002	1-60-JMMC-0002
0000 01 0 0/11 4.1.4.00.100 /11114.00 0002	General view drawings
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0002	1-60-JMMC-0002
 	Electrical circuits
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0002	1-60-JMMC-0002
0000-01 0-071-4.1.4.00.100-7(114.01-0002	List of Elements
	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.V0-0003	1-60-JMMC-0003
0033-01 0-041-4.1.4.00.133-41114.00-0003	General view drawings
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SB-0003	MPCMS System Cabinet. 1-60-JMMC-0003
 	Electrical circuits
0055 CDC CA1 4 1 4 60 425 ATU4 CD 0000	MPCMS System Cabinet.
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4.SP-0003	1-60-JMMC-0003
	List of Elements
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-S4-0001	Network Diagrams/ IP Address Assignments (for
	MPCMS)
0055-CPC-GA1-4.1.3.30.137-ATH4-S4-0001	Connection table (for MPCMS)
0055-CPC-GA1-4.1.4.60.135-ATH4-S4-0001	Connection table (for MPCMS)
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-S1-0001	System Architecture Drawing (for MPCMS)



# AGPZ-900/0055

Номер Контракта / Contract Number :

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 26 из 40 Page: 26 of 40

### ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4-LB-0001	Bill of Materials (BOM) (for MPCMS)
0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001	Factory Acceptance Test Procedure (for MPCMS)
Appendix to this document	Modbus List
Appendix to this document	OPC List
0055-CPC-GA1-4.1.8.30.237-ATH4.S4-0001	Connection Table for MPCMS

These documents will be approved (Rev00 or above), printed for FAT and stamped as FAT Master Copy.



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 27 из 40 Page: 27 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 3 PRE-FAT REPORT

The purpose of Pre-FAT is to ensure proper functioning of the system prior to start of FAT and to identify and correct any non-conformance prior to start of FAT.

The Pre-FAT report will be presented in the FAT Kick off Meeting.

### 4 DISCREPANCIES FOUND DURING FAT

### 4.1 Punch List

Punch List items will be tracked using excel sheet generated during the FAT. The final sheet will be attached to the FAT Report. All Punch List items will be cleared either during the FAT or prior to shipment. For those not cleared during the FAT, evidence of completion will be sent to the customer or identified as carry over work to be resolved at site.

### 4.2 FAT Suspension/Resumption/Restart

If a discrepancy is found during the FAT, no work will be done on the discrepancy until it is approved and authorized for implementation by client/end user. If a discrepancy cannot be solved within a given time, further action will be discussed and one of the following actions will be taken depending on the nature and impact of the problem.

### 4.2.1 Test Suspension

If it is judged that a further test cannot be done until a problem is resolved, the test is suspended.

### 4.2.2 Test Resumption

An impact of problem is limited only to one test item or is less severe, so that the test can be resumed from where the discrepancy was noted. Development of solution to the problem is continued in parallel to the test and demonstrated when it is ready.

### 5 ROLES & RESPONSIBILITY DURING FAT

### 5.1 Project Engineer

- Overall technical owner of the entire project
- Control of project documentation and FAT Master Documentation
- Lead system testing
- · Can write Punch List Items

### 5.2 Hardware Engineer

- Responsible for cabinet drawing and final build
- Control of cabinet FAT Master Documentation
- Support cabinet testing
- Can write Punch List Items

### 5.3 Project Manager

- Responsible for commercial aspect of the project and necessary change orders
- Owns the FAT schedule, plan, and Punch List
- Coordinates build schedule and shipping requirements with manufacturing
- Can write Punch List Items

### 5.4 FAT Technician or Engineer

· Responsible for all test equipment and for simulating signals



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 28 из 40 Page: 28 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

- Responsible for setting up the system for testing
- · Under guidance of the Project Engineer

### 5.5 Quality Controller

- Check all submitted procedures and documentation
- Review documents
- Monitor Project Progress.
- Monitor Execution Process.
- · Insuring process compliance
- Ensure project close out on time, and customer satisfaction

### 5.6 Customer / Representative

- Has the option to attend FAT and witness system functionality verification
- Ensure that the project is in compliance with the project's specifications and relevant customer standards.
- · Sign off on FAT



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 29 из 40 Page: 29 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### **6 CABINET INSPECTION**

#### 6.1 General Information

Standard post-manufacturing tests are performed before the cabinet comes into the Factory Acceptance Test area. These tests include verification of mechanical layout, pull test of wires, wiring checks (including tagging and continuity), Hi-Pot insulation tests on all power wiring, functional tests of all installed components, etc. Quality Assurance data is saved upon completion of this test and will be available for the customer to review once the cabinet is built.

### 6.2 Cabinet Manufacturing Test Review

Review the Test Verification Form (QA Data) from the post-manufacturing test with the customer. The form and associated checks are performed by Bently Nevada manufacturing department after the assembly of the cabinet is completed.

### 6.3 Cabinet Visual Inspection

Review the cabinet mechanical and wiring layouts to the cabinet drawings. This is an overall inspection of the cabinet.

Item No.	Subject	Verification
1	Cabinet Construction	Dimension of cabinet according to the approved drawing and/or specification
		Cabinet color according to the approved drawing and/or specification (internal, external, plinth)
		Door opening in line with approved drawing and/or specification
		Cabinet component/materials in line with approved drawing
		Door locks installed correctly and securely fastened
		Drawing pocket type are installed correctly and securely fastened
		Lifting bolts or wall brackets installed correctly and securely fastened
		All terminal blocks installed with end plates, end stopper and group markers
		Circuit breaker installed with correct rating as per power distribution drawings
		Mains supply terminal protection with acrylic shroud securely fastened
		DIN rails/supports installed correctly and securely fastened
		Size and color of cable wire way correctly installed and securely fastened
		AC safety ground and Instrument circuit ground installed correctly and fastened securely
		Gland plates (bottom/top) installed correctly and securely fastened
		Mounting plates, brackets installed correctly and securely fastened
2	Wiring Assembly	All cable terminate should have proper lug's size and type
		Wiring color code according to the approved drawing and/or specification
		Cable sizes according to approved drawing and/or specification
		Terminal blocks type, size, color according to approved drawing and/or specification
		Terminal markers conform to approved drawing



### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 30 из 40 Page: 30 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

	Cable markers/ferrules conform to approved drawing
	Cable markers/ferrules readable
	Wire ways color according to the approved drawing
	AC safety ground and Instrument circuit ground are segregated properly
	Doors, gland plates and mounting plates properly bonded to AC safety ground
	Appropriate segregation of terminal blocks conforms to approved drawing
	Cable wire ways loading conform to specification
	Different voltage level wirings are segregated properly
Labeling /	Engraved labels size, location according to the approved drawing
Nameplate	Warning labels are fitted to the circuit breaker/isolators in protection acrylic shroud sheet
	Labels are fitted to the fan
	Labels are fitted to the circuit breaker and terminal blocks
	Device and Monitor tags/labels are fitted & according to the approved drawing
Alarm	Verify temperature alarm contact
	Verify fan failure alarm contact
	Verify power failure alarm contact
	Switch failure
	Door Open Alarm Contact
	MCB trip
	Nameplate



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 31 из 40 Page: 31 of 40

ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7 FAT TEST PROCEDURES

### 7.1 Test Equipment

### Overall Test Equipment

- Function Generator/ Signal Simulator
- Digital Multimeter
- Connection cables and/or connection cable adapters
- Bently Nevada Monitor Configuration Software
- Scout 220IS Portable

### 7.2 General Testing Information

- All equations used to calculate inputs can be found in the verification section of the respective BN2300 manuals.
- All test wiring will be hooked up through the terminal blocks.
- · Only active channels will be tested.
- The Connection tables shall be used to record the details of the test result. If the outcome of the
  test is as expected, then the appropriate corresponding section of the Connection table will be
  highlighted or checked off.
- The verification screen used will be Bently Nevada Monitor Configuration Software.



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 32 из 40 Page: 32 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.3 Power Supplies Input

Item No.	Test	Verification
1		Ensure that both power sources are switched ON.
2	Isolator/Circuit Breaker Power Supply [Primary (UPS1) & Secondary) UPS2	Switch OFF the Primary (UPS1) Power Circuit Breaker. Ensure that the Load connected goes OFF
3		Switch ON the Primary (UPS1) Power Circuit breaker Ensure that the Load connected goes ON
4		Switch OFF the Secondary (UPS2) Power Circuit Breaker. Ensure that the Load connected goes OFF
5		Switch ON the Secondary (UPS2) Power Circuit breaker Ensure that the Load connected goes ON



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 33 из 40 Page: 33 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.4 Interface Module

Item N	. Test	Verification
1	Use the Bently Nevada Monitor Configuration Software to connect to the device.	Verify you can upload and download the configuration to the device.

### 7.5 Test Procedure for Radial Vibration Channels with Recorder Outputs and Non-Latching Alarms

Item No.	Test	Verification
1	Connect the input signal simulator to the terminal blocks corresponding to the channel under test.	The status of the channel should change to 'OK' on the verification screen.
2	Adjust the signal input to produce a reading that is below the Alert and Danger set point levels.	Verify in the verification screen that the indicated value contains no alarm indication.
3	Check the recorder output current amplitude.	Measured output should be proportional
4	Adjust the signal input such that the amplitude just exceeds the Alert/Alarm1 set point level.  Verify in the verification screen that the validation indicator changes from green to yellow af specified Alarm1 time delay.	
5	Check the recorder output current amplitude.	Measured output should be proportional
6	Adjust the signal input such that the amplitude just exceeds the Danger/Alarm2 set point level.	Verify in the verification screen that the value indicator changes from yellow to red after the specified Alarm2 time delay, and that the associated relay actuates (if applicable)
7	Check the recorder output current amplitude.	Measured output should be proportional
8	Bring the signal input below the Danger/Alarm2 set point level but above the Alert/Alarm1 set point level.	Verify that the Danger/Alarm2 clears.
9	Bring the signal input below the Alert/Alarm1 set point level.	Verify that the Alert/Alarm1 clears.
10	Disconnect the signal.	Verify that the status of the channel becomes "Not OK"



Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 34 из 40 Page: 34 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.6 Modbus and OPC Communication Gateway

### 7.6.1 Test Setup

### 7.6.1.1 Equipment

Testing is accomplished with a computer and software capable of simulating a Modbus Master Device.

### 7.6.1.2 Verification Screen Setup (Software Setup)

The Modbus master simulation software is used to view & verify the contents of the registers.

### 7.6.2 Test Procedure for Modbus Comm. Gateway

### 7.6.2.1 Verify Port and Communication Settings

A valid response to a request from the Modbus master simulation software verifies that the port communication settings are correct.

### 7.6.2.2 Verify Registers

Register blocks 45000 to 45500 (unsigned integer) and 46000 to 46530 (floating point) are reserved for custom configurations. The Bently Nevada Monitor Configuration software is used to create/program the BN2300 for custom register maps. Test configurable registers by supplying a known input signal to the channel that corresponds to the register being tested. View the data on the verification screen. This procedure is most efficient when performed in conjunction with BN2300 channel loop checks.

#### 7.6.3 OPC Communication

Testing is accomplished on S1 Server computer and S1 EVO software. Verify that all items from the OPC List are configured. Test channels with an OPC Simulator and verify its values.

### 7.6.4 Documentation

If the channel behaves as expected, the corresponding sections of the Connection table will be checked.

### 7.7 Test Procedure for Relay Channels

Verify relay channels by forcing alarms from the monitors that provide the inputs for the Relay Alarm Drive Logic which is 2002 voted. Verify only those channels that are active and configured.

The following measurements are taken to verify that the relay changed state.

- With power and no alarm
- With power and in alarm

If the channel behaves as expected, the corresponding sections of the Connection table will be checked.

### 7.8 System1 Configuration Check

- 7.8.1 Check that the machine trains are correct as per the Piping and Instrument Diagrams (P&ID) of the machine.
- 7.8.2 Check that the channels are mapped on the machine trains and that they are mapped on the correct location.
- 7.8.3 Time synchronization NTP client software is included, ensure it is installed on the enterprise server.



AGPZ-900/0055

Howen документа / Document Number:

Номер Контракта / Contract Number :

Hoмер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 35 из 40 Page: 35 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 7.9 Test Procedure for Portable Data Collector SCOUT220IS

- Create a route for every Unit in the System 1 Servers
- Startup the SCOUT and the hand-held device and connect to System 1 to transfer the route
- Collect 1 sample point
- Upload to System 1 and verify the measurement is shown

### 7.10 System1 License Verification

Extract the License report form the license server in System1 and verify that it is licensed.

### **8** FAT PROGRESS SHEET

Test	Status	Remarks
Cabinet Visual Inspection		
Power Supply Check		
BN2300 Check		
Input Signal Simulation		
Event Relay		
BOM Verification		
System1 Configuration Check		
Portable Data Collector SCOUT220IS		



#### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 36 из 40 Page: 36 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 9 FAT PARTICIPANTS

Printed Name	Signed Name & Initials	Company	Job Title	Date



Номер документа / Document Number:

0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

> Редакция / Revision: 00


Страница: 37 из 40 Page: 37 of 40

#### ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

#### 10 **PUNCH LOG**

All punch logs will be inserted in an excel based Smartsheet page which can be found on Smartseet.com. After finalizing the Punch List is can be exported to excel for printing and signoff. The file is created by the Technology Leader who grants access to the project team members within GE. Each punch item will have one row in this list with a unique Entry ID as shown below.





### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 38 из 40 Page: 38 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

### 11 TEST RESULTS AND SIGN OFF

Bently Nevada Configuration Software Version:

The check-off boxes below are to be used during each associated step of the FAT.

1-30-JMCC-0001	<u>Check</u>
Cabinet Inspection:	Pass
BN2300 Monitor Loop Checks:	Pass
BN2300 Modbus registers:	Pass
All Default Values being used have been identified:	Pass
System1 Configuration Check	Pass
Graphics	Pass
Overall test result:	Pass
2-30-JMCC-0001	
Cabinet Inspection:	Pass
BN2300 Monitor Loop Checks:	Pass
BN2300 Modbus registers:	Pass
All Default Values being used have been identified:	Pass
System1 Configuration Check	Pass
Graphics	Pass
Overall test result:	Pass



#### Номер Контракта / Contract Number : AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

Редакция / Revision: 00

Страница: 39 из 40 Page: 39 of 40

# ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

## AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

1-60-	IMCC-0001	
	Cabinet Inspection:	Pass
	BN2300 Monitor Loop Checks:	Pass
	BN2300 Modbus registers:	Pass
	All Default Values being used have been identified:	Pass
	System1 Configuration Check	Pass
	Graphics	Pass
	Overall test result:	Pass
1-60-	IMCC-0002	
	Cabinet Inspection:	Pass
	BN2300 Monitor Loop Checks:	Pass
	BN2300 Modbus registers:	Pass
	All Default Values being used have been identified:	Pass
	System1 Configuration Check	Pass
	Graphics	Pass
	Overall test result:	Pass
1-60-	IMCC-0003	
	Cabinet Inspection:	Pass
	BN2300 Monitor Loop Checks:	Pass
	BN2300 Modbus registers:	Pass
	All Default Values being used have been identified:	Pass
	System1 Configuration Check	Pass
	Graphics	Pass
	Overall test result:	Pass



#### Номер Контракта / Contract Number: AGPZ-900/0055

Номер документа / Document Number: 0055-CPC-GA1-4.1.0.00.CPC-ATH4.PM-0001

> Редакция / Revision: 00

Страница: 40 из 40 Page: 40 of 40

AGPZ-900/0055

Date

#### ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НЕЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AMURSKY GAS PROCESSING PLANT PROJECT NON LICENSED UNITS

**Amursky gas Processing Plant** 

6RU-613001647

Clearance of the variance list allows GE to prepare material for shipping.

#### 12 **FAT SIGN-OFF SHEET**

**Project Name** 

GE Project No.

Sign name

The following representatives have verified that all testing has been completed per the procedures in this document. All variances have been cleared or it has been made clear what action will be taken to clear the variance prior to shipment.

PO. No

	Client PJSC «GAZPROM AVTOMATIZATSIYA»		
	End User	LLC Gazprom pererabotka Blagoveshchensk	
0:		D: IN	D.1
Si	gn name	Print Name	Date
Si	gn name	Print Name	Date
Si	gn name	Print Name	Date

**Print Name**